

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энергии Технологии" за 2015 год

| №    | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой   | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |                 | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |   |  |                   |  |
|------|--|---|--|-----------------|--|---|--|-------------------|--|
|      |  |   | план   | факт            | полная стоимость <sup>3</sup>                    | остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (2015г./ IV кв.) |                   | осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>5</sup> (8-10) |
|      |  |   |  |                 |  |   | план <sup>5</sup>                                  | факт <sup>6</sup> |  |
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5               | 7  | 8   | 9  | 10                | 11   |
|      | <b>ВСЕГО</b>   |   |  |                 | <b>1101,09</b>                                   | <b>490,15</b>                                 | <b>398,54</b>                                      | <b>250,26</b>     | <b>195,11</b>  |
| 1    | <b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>  |   |  |                 | <b>51,41</b>                                     | <b>51,41</b>                                  | <b>28,99</b>                                       | <b>19,73</b>      | <b>31,68</b>   |
| 1.1. | <b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>   |   |  |                 | <b>7,44</b>                                      | <b>7,44</b>                                   | <b>5,60</b>  | <b>1,73</b>       | <b>5,71</b>  |
| 1    | Установка АИИСКУЭ в РП 27106, РП 27107 по адресу: г.Москва, Северное Чертаново, д.1А   | 2015-2015   | 2015   |                 | 0,71   | 0,71  | 0,71   | 0,00              | 0,71   |
| 2    | Установка АИИСКУЭ в ТП 27230 по адресу: г.Москва, Алтуфьевское ш. д. 77 корп. 1  | 2015-2015   | 2015   | 2015            | 0,29   | 0,29  | 0,29   | 0,00              | 0,29   |
| 3    | Установка АИИСКУЭ БКТП по адресу: г. Москва, Новокосинская ул. вл.18 (объект ТП)   | 2015-2015   | 2015   |                 | 0,17   | 0,17  | 0,17   | 0,00              | 0,17   |
| 4    | Установка АИИСКУЭ 4 БКТП (1-4) по адресу: г. Москва, Автомобильный пр.,вл.4 (объект ТП)  | 2015-2015   | 2015   |                 | 0,68   | 0,68  | 0,68   | 0,00              | 0,68   |
| 5    | Установка АИИСКУЭ РП-18 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16А, 16Б ММДЦ «Москва-Сити» (объект ТП)                                       | 2015-2015   | 2015   | 2015            | 0,40   | 0,40  | 0,40   | 0,00              | 0,40   |
| 6    | Установка АИИСКУЭ РП-19 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16А, 16Б ММДЦ «Москва-Сити» (объект ТП)                                       | 2015-2015   | 2015   | 2015            | 0,40   | 0,40  | 0,40   | 0,00              | 0,40   |
| 7    | Установка АИИСКУЭ ТП 1-2 по адресу: г. Москва, МЖД Киевская, 5-й км, д. 1, стр. 1,2,3  | 2015-2015   | 2015   |                 | 0,35   | 0,35  | 0,35   | 0,00              | 0,35   |
| 8    | Установка АИИСКУЭ БКТП-1 по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная д.9 стр.1 (объект ТП)   | 2015-2015   | 2015   |                 | 0,60   | 0,60  | 0,60   | 0,00              | 0,60   |
| 9    | Установка АИИСКУЭ ТП 1-2 по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2 (объект ТП)  | 2015-2015   | 2015   |                 | 0,35   | 0,35  | 0,35   | 0,00              | 0,35   |
| 10   | Установка АИИСКУЭ 2 РТП и 6 БКТП по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13 (объект ТП)  | 2015-2016   | 2016   | 2015 (частично) | 3,48   | 3,48  | 1,64   | 1,73              | 1,75   |
| 1.2. | <b>Прочие направления:</b>   |   |  |                 | <b>35,91</b>                                     | <b>35,91</b>                                  | <b>18,00</b>                                       | <b>18,00</b>      | <b>17,91</b>   |
| 1    | Реконструкция здания трансформаторной подстанции № 4288 по адресу: г. Москва, Лаврушинский пер, д.17 стр.3, переоборудование в РП "Лаврушинский"       | 2015-2016   | 2016   |                 | 17,95  | 17,95   | 9,00   | 9,00              | 8,95   |
| 2    | Реконструкция здания трансформаторной подстанции № 1982 по адресу: г. Москва, ул. Беговая д.32 стр.2, переоборудование в РП "Беговая"                  | 2015-2016   | 2016   |                 | 17,95  | 17,95   | 9,00   | 9,00              | 8,95   |
| 1.3. | <b>Создание систем телемеханики и связи</b>  |   |  |                 | <b>8,07</b>                                      | <b>8,07</b>                                   | <b>5,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8,07</b>  |
| 1    | Создание системы телемеханики ТП 27230 по адресу: г.Москва, Алтуфьевское ш. д.77 корп.1  | 2015-2015   | 2015   | 2015            | 0,44   | 0,44  | 0,44   |                   | 0,44   |
| 2    | Создание системы телемеханики ТП 60705 по адресу: г.Москва, Якиманский пер. 6  | 2015-2015   | 2015   | 2015            | 0,44   | 0,44  | 0,44   |                   | 0,44   |
| 3    | Создание системы телемеханики 2 РТП и 6 БКТП по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13 (объект технологического присоединения)                      | 2015-2016   | 2016   |                 | 4,07   | 4,07  | 1,40   |                   | 4,07   |
| 4    | Создание системы телемеханики БКТП по адресу: г. Москва, Новокосинская ул. вл.18 (объект технологического присоединения)                               | 2015-2015   | 2015   |                 | 0,44   | 0,44  | 0,44   |                   | 0,44   |
| 5    | Создание системы телемеханики 4 ТП (1-4) по адресу: г. Москва, Автомобильный пр.,вл.4 (объект технологического присоединения)                          | 2015-2015   | 2015   |                 | 1,33   | 1,33  | 1,33   |                   | 1,33   |
| 6    | Создание системы телемеханики БКТП 1 по адресу: г. Москва, ул. 2я Магистральная д.9 стр.1 (объект технологического присоединения)                      | 2015-2015   | 2015   |                 | 0,44   | 0,44  | 0,44   |                   | 0,44   |
| 7    | Создание системы телемеханики ТП 1-2 по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, дом 14, стр.1 (объект технологического присоединения)                          | 2015-2015   | 2015   | 2015            | 0,89   | 0,89  | 0,89   |                   | 0,89   |
| 2    | <b>Новое строительство</b>   |   |  |                 | <b>1049,68</b>                                   | <b>438,74</b>                                 | <b>369,55</b>                                      | <b>230,53</b>     | <b>163,43</b>  |
|      | <b>Подстанции</b>  |   |  |                 | <b>612,29</b>                                    | <b>188,50</b>                                 | <b>177,66</b>                                      | <b>140,11</b>     | <b>48,38</b>   |
| 1    | Строительство 2 РТП и 6 БКТП с трансформаторами 2х1600 10/0,4 кВ, г.Москва, Старокрымская ул. вл.13  | 2014-2017   | 2017   | 2015 (частично) | 127,57   | 44,33   | 33,49  | 38,05             | 6,28   |
| 2    | Строительство 1 встроенной БКТП с трансформаторами 2х1000 10/0,4 кВ, по адресу: г. Москва, Новокосинская ул. вл.18                                     | 2014-2015   | 2015   |                 | 7,27   | 3,70  | 3,70   | 0,00              | 3,70   |
| 3    | Строительство 4 ТП (1-4) по схеме 2БКТП 20/0,4 кВ с трансформаторами 2х1600, 2х1600, 2х1250, 2х1250 кВА, по адресу: г. Москва, Автомобильный пр., вл.4 | 2014-2015   | 2015   |                 | 30,15  | 0,85  | 0,85   | 0,00              | 0,85   |

|                        |   |           |      |                      |               |               |               |              |               |
|------------------------|---|-----------|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 4                      | Строительство РП-18, РП-19 20кВ на 14 ячеек: SM-6, СП-30, СП-31, СП-32, СП-33 20кВ на 14 ячеек SM-6 по адресу: г.Москва, Красногренская наб., уч.№16 ММДЦ «Москва-Сити»   | 2014-2015 | 2015 | 2014 (частично) 2015 | 127,61        | 4,82          | 4,82          | 4,82         | 0,00          |
| 5                      | Строительство ТП 20кВ с трансформаторами типа Tghal и ячейками 2xRM6 - 13 шт. 2x1600 кВА, 4 шт. 2x1250 кВА, 3 шт. 2x1000 кВА по адресу: г.Москва, Красногренская наб., уч.№16А ММДЦ «Москва-Сити»   | 2014-2015 | 2015 | 2014 (частично) 2015 | 131,64        | 7,77          | 7,77          | 7,77         | 0,00          |
| 6                      | Строительство ТП 20кВ с трансформаторами типа Tghal и ячейками 2xRM6 - 6 шт. 2x1600 кВА, по адресу: г.Москва, Красногренская наб., уч.№16Б ММДЦ «Москва-Сити»   | 2014-2015 | 2015 | 2015                 | 42,63         | 10,23         | 10,23         | 10,23        | 0,00          |
| 7                      | Строительство новой встроенной ТП по схеме 2БКТП 10/0,4 кВ с сухими трансформаторами 2x1250 кВА, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная д.9 стр.1  | 2014-2015 | 2015 |                      | 6,32          | 1,28          | 1,28          | 0,00         | 1,28          |
| 8                      | Строительство ТП (1-2) 10/0,4 кВ встроенные с сухими трансформаторами 2x1600 кВА по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д.14 стр.1.   | 2014-2015 | 2015 | 2015                 | 16,62         | 6,26          | 6,26          | 6,26         | 0,00          |
| 9                      | Строительство ТП 10/0,4 кВ встроенные с сухими трансформаторами 2x1600 кВА, по адресу: г. Москва, Каширское шоссе д. 3, корп. 2   | 2014-2015 | 2015 |                      | 18,96         | 13,23         | 13,23         | 1,91         | 11,33         |
| 10                     | Строительство ТП-1, ТП-2 20/0,4 кВ с масляными трансформаторами 2x1600 кВА, по адресу: г. Москва, МЖД Киевская, 5-й км, д.1, стр. 1, стр. 2., стр. 3  | 2014-2015 | 2015 |                      | 22,12         | 14,62         | 14,62         | 3,22         | 11,40         |
| 11                     | Строительство ТП-1-8 20/0,4 кВ с масляными трансформаторами 2x1600 кВА, по адресу: г. Москва, оггово-продовольственный центр "Фуд-Сити" п. Сосенское, район д. Мамыри   | 2015-2016 | 2015 |                      | 81,41         | 81,41         | 81,41         | 67,86        | 13,55         |
| <b>Кабельные линии</b> |   |           |      |                      | <b>437,38</b> | <b>250,24</b> | <b>191,89</b> | <b>90,41</b> | <b>115,05</b> |
| 12                     | Строительство 4 питающих КЛ АПв(1x500) 10 кВ от РУ 10 кВ ПС "Витца" (№68) до новых РТП - 1,2. Строительство 4 распределительных КЛ АПв(1x240) 10 кВ от новой РТП-1 до новой РТП-2, с заходом в ТП-1, ТП-2, ТП-3; от новой РТП-1 до новой РТП-2 с заходом в ТП-4, ТП-5, ТП-6, по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13 | 2014-2017 | 2017 | 2015 (частично)      | 121,65        | 116,31        | 57,96         | 44,31        | 72,00         |
| 13                     | Строительство 4-х КЛ АПв 3x(1x120/35) 10 кВ от новой встроенной ТП до КЛ-10 кВ направлением ТП 25046 - ТП 23303, с монтажом соединительных муфт, по адресу: г. Москва, Новокосинская ул. вл.18  | 2014-2015 | 2015 |                      | 2,89          | 2,39          | 2,39          | 0,00         | 2,39          |
| 14                     | Строительство 2КЛ 3x(1x240) 20 кВ от РП 4-12 до РП 4-12 с заходом в ТП (1-4), по адресу: г. Москва, Автомобильный пр. вл.4  | 2014-2015 | 2015 |                      | 28,41         | 10,91         | 10,91         | 0,00         | 10,91         |
| 15                     | Строительство 2ПКЛ 20 кВ 3x(1x500) от РП "Лаврушинский", РП "Беговая" до новой РП-18, РП-19 - по адресу: г.Москва, Красногренская наб., участок №16 ММДЦ «Москва-Сити»  | 2014-2015 | 2015 |                      | 138,31        | 11,19         | 11,19         | -31,82       | 0,00          |
| 16                     | Строительство 2КЛ 20 кВ 3x(1x240) от РП-18 до РП-19 заходом в СП-30, СП-31, СП-32, СП-33 - по адресу: г.Москва, Красногренская наб., участок №16 ММДЦ «Москва-Сити»   | 2014-2015 | 2015 | 2014 (частично) 2015 | 2,04          | 0,89          | 0,89          | 0,89         | 0,00          |
| 17                     | Строительство 2РКЛ 20 кВ 3x(1x120) от СП-30, СП-31, СП-32, СП-33 до ТП 7-26 по адресу: г.Москва, Красногренская наб., участок №16А ММДЦ «Москва-Сити»   | 2014-2015 | 2015 | 2014 (частично) 2015 | 39,32         | 33,20         | 33,20         | 33,20        | 0,00          |
| 18                     | Строительство 2РКЛ 20 кВ 3x(1x120) от СП-30, СП-31 до ТП 1-6 по адресу: г.Москва, Красногренская наб., участок №16Б ММДЦ «Москва-Сити»  | 2014-2015 | 2015 | 2015                 | 1,87          | 0,00          | 0,00          | -1,77        | 0,00          |
| 19                     | Строительство 4КЛ 3x(1x240) 10 кВ от новой ТП направлением РТП 20176 - РТП 26044 по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная д.9 стр.1"   | 2014-2015 | 2015 |                      | 5,96          | 1,21          | 1,21          | 0,00         | 1,21          |
| 20                     | Прокладка КЛ 3x(1x120) 10 кВ: от ТП-1 до места врезки в КЛ направлением РТП 26017-ТП 26528 в кол-ве 4 шт., от ТП-2 до места врезки в КЛ направлением РТП 21139 - ТП 26526 в количестве 4 шт. от ТП-1 до ТП-2 в кол-ве 2 шт. по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д.14 стр.1.  | 2014-2015 | 2015 | 2015                 | 16,86         | 6,35          | 6,35          | 6,35         | 0,00          |
| 21                     | Прокладка РКЛ 3x(1x240) 10 кВ: от РТП 26072 с заходом в новые ТП 1,2 до РТП 26072 в кол-ве 2 шт., по адресу: г. Москва, Каширское шоссе д. 3, корп. 2   | 2014-2015 | 2015 |                      | 17,87         | 12,55         | 12,55         | 1,77         | 10,77         |
| 22                     | Прокладка КЛ 3x(1x120) 20 кВ: от РП 8-81 с заходом в ТП-1, ТП-2 в кол-ве 2 шт., по адресу: г. Москва, МЖД Киевская, 5-й км, д.1, стр. 1, стр. 2., стр. 3  | 2014-2015 | 2015 |                      | 20,85         | 13,88         | 13,88         | 2,99         | 10,89         |
| 23                     | Прокладка РКЛ 3x(1x240) 20кВ:от РП 7-8 до РП-11 через ТП-1-4 в кол-ве 2 шт. по адресу: г. Москва, оггово-продовольственный центр "Фуд-Сити" п. Сосенское, район д. Мамыри   | 2015      | 2015 |                      | 41,37         | 41,37         | 41,37         | 34,48        | 6,88          |

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Энергии Технологии " за 2015 год

| №№         | Источник финансирования                                     | Объем финансирования (2015г./ IV кв.), млн. руб. без НДС |                   | Отклонения <sup>2</sup> |            |
|------------|---|--|-------------------|-------------------------|------------|
|            |   | План <sup>3</sup>  | Факт <sup>2</sup> | млн. руб. без НДС       | %          |
|            | 1   | 2  | 3                 | 4                       | 5          |
|            | <b>ВСЕГО,</b>   | <b>470,28</b>  | <b>295,30</b>     | <b>-174,98</b>          | <b>-37</b> |
| A.         | Собственные средства, в т.ч.:                               | 398,55   | 250,26            | -148,29                 | -37        |
| A.1.       | Чистая прибыль, в т.ч.:                                     | 369,55   | 230,53            | -139,02                 | -38        |
| A.1.1.     | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | 369,55   | 230,53            | -139,02                 | -38        |
| A.1.1.1.   | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:                | 369,55   | 230,53            | -139,02                 | -38        |
| A.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение              | 369,55   | 230,53            | -139,02                 | -38        |
| A.2.       | Амортизационные отчисления                                  | 27,62  | 19,33             | -8,29                   | -30        |
| A.3.       | Прочие собственные средства                                 | 1,38   | 0,40              | -0,98                   | -71        |
| A.3.1      | Возврат НДС   | 71,74  | 45,05             | -26,69                  | -37        |
| ...        |   |  |                   |                         |            |
| B.         | Привлеченные средства, в т.ч.:                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                    |            |
| B.1.       | Кредиты   |  |                   |                         |            |
| B.2.       | Займы   |  |                   |                         |            |
| B.3.       | Прочие привлеченные средства                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                    |            |
| B.3.1.     | Наименование источника                                      |  |                   |                         |            |
| ...        |   |  |                   |                         |            |
| B.         | Бюджетное финансирование                                    |  |                   |                         |            |
| Г.         | Прочие источники финансирования, в т.ч.:                    | 0,00   | 0,00              | 0,00                    |            |
| Г.1.       | Лизинг  |  |                   |                         |            |
|            | Справочно:  |  |                   |                         |            |
| Д.         | Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>               |  |                   |                         |            |
| Е.         | Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>              |  |                   |                         |            |

1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

2 Нарастающим итогом за год.

3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

4 В ценах отчетного года.

5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.